



जिल्हा परिषद, रत्नागिरी
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन
माळनाका रत्नागिरी ४१५६१२



बांधकाम (रत्नागिरी) विभाग

दूरध्वनी क्र. ०२३५२-२२२२४२/२२००७६ ईमेल आय डी :- cc_wd_rtnzp@yahoo.in

जा.क्र.रजिप/बांधकाम/अ-३/५०५/२०२२

दिनांक :- /०७/२०२२

= 5 AUG 2022

वाचले :- 1. उप अभियंता बांधकाम उपविभाग देवरुख यांचा मुदतवाढ मिळणेबाबतचा प्रस्ताव.

2. क्र.रजिप/बांधकाम/लेशा/निविदा/1043/2021 दिनांक 15.02.2021.

3. बी-1 निविदा फॉर्म अटी व शर्ती.

4. कार्यालयीन मंजूर टिप्पणी दिनांक 5/8/2022

आदेश :-

प्रा.आ.उपकेंद्र कसबा येथील मुख्य इमारत बांधणे ता.संगमेश्वर जि.रत्नागिरी लेखाशीर्ष जिल्हा वार्षिक योजना / प्रा.आ.उपकेंद्र बांधकामे कार्यक्रम सन 2019-20 हे काम आकांक्षा मजूर सह.संस्था मर्या., मु.पो.चाकाळे ता.खेड जि.रत्नागिरी यांना 0.60 टक्के कमी दराने देणेत आलेले आहे.

काम पूर्ण करण्याची मूळ मुदत दिनांक 30.03.2021 पर्यंत होती.

मात्र मक्तेदार यांनी मूळ मुदतीत काम पूर्ण न केलेने विनादंड 10% दंड र.रु. 30000/- (रुपये तीस हजार)

मात्र) आकारून सदर कामाला या आदेशान्वये दिनांक 31.03.2021 पासून 31.12.2022 पर्यंत (641 दिवस) मुदतवाढ देणेत येत आहे.

सदरचे काम सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील असल्याने त्या वर्षामध्ये प्राप्त निधी खर्च करणेस शासनाची परवानगी मिळण्याच्या अटीवर सदरची मुदतवाढ देणेत येत आहे.

सदरचा आदेश रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या <https://www.zpratnagiri.org> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 2022081091139 असा आहे.


(पी.डी.यादव)

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद रत्नागिरी

प्रत :- उप अभियंता, जि.प.बांधकाम उपविभाग संगमेश्वर यांना माहितीसाठी.

प्रत :- मे.आकांक्षा मजूर सह.संस्था मर्या., मु.पो.चाकाळे-ता.खेड जि.रत्नागिरी यांना माहितीसाठी.